



H. AYUNTAMIENTOS DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2022) APROBADOS EN ACTA DE SUBCOMITÉ DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE (4.00 X 4.00 MTS) (16.00 M2), EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE TOYHUA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

FECHA DE INICIO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION: 17 DE DICIEMBRE DE 2022
MODALIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA
CONTRATO: No. FISDMF-AD-019-2022

GARANTIAS:

FIANZA POR ANTICIPO No. PRSENTA OFICIO DE RENUNCIA A ANTICIPO
FECHA: 14/NOVIEMBRE/2022

FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 22A55376
IMPORTE: \$15,067.56
FECHA: 11/NOVIEMBRE/2022
COMPAÑÍA AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

VIGENCIA: PERIODO DE CONSTRUCCION

FIANZA POR VICIOS OCULTOS No. 22A55376
IMPORTE: \$15,067.56
FECHA: 11/NOVIEMBRE/2022
COMPAÑÍA AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

VIGENCIA: 12 MESES DESPUES DE LA RECEPCION DE LA OBRA

Manuel Abraham Acosta



H. AYUNTAMIENTOS DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2022) APROBADOS EN ACTA DE SUBCOMITÉ DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE TOYHUA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, DEL ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS CC. ARQ. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, EL ING. JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA SUPERVISOR DE OBRAS Y EL C. LIC. MANUEL AARON ARIAS REPRESENTANTE DE LA EMPRESA C. LIC. MANUEL AARON ARIAS.

EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONTRATO AL C. LIC. MANUEL AARON ARIAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, LA CUAL HACE ENTREGA A LA DEPENDENCIA CONTRATANTE REPRESENTADA POR EL ARQ. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, VERIFICANDO SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES.

LA OBRA CONSISTIO:

CIMENTACION: SE CONSTRUYERON 4 ZAPATAS AISLADAS DE 1.00X1.00X0.20 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CMS CONCRETO F`C=200 KG/CM2. DADO DE CONCRETO DE 20 X 20 CMS ARMADO CON ARMEX 15X20-4 CON CONCRETO F`C=200 KG/CM2, DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS REFORZADA CON ARMEX 15X20-4 CON CONCRETO F`C=150 KG/CM2. CON MUROS DE BLOCK SOLIDO DE JAL DE 9X14X28 CMS DE 14 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO DE ALBAÑILERIA-ARENA PROP.1:3 DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA.

PISO DE CONCRETO 14.82 M2 REFORZADOS CON MALLALAC 6/6-10/10.

SE CONSTRUYO 19.30 M2 DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" CON APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO BLANCO CALIDAD 5 AÑOS CON RECUBRIMIENTO Y ACABADOS EN MUROS, LOSAS, FILOS Y BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS.

INSTALACION ELECTRICA PARA ALUMBRADO, CONTACTOS Y CENTROS DE CARGA.

CANCELERIA EN VENTANAS DE 1.15 X 1.15 MTS DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL DE 2" Y PUERTAS DE 1.00 X 2.10 MTS A BASE DE MULTIPANEL Y POR ULTIMO PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES A DOS MANOS INCLUYENDO SELLADOR.

CUYA INVERSION EJERCIDA ASCIENDE A: \$150,675.56 (SON: CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

Manuel Aaron Arias



H. AYUNTAMIENTOS DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2022) APROBADOS EN ACTA DE SUBCOMITÉ DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

DISTRIBUCION DE RECURSOS		
ESTIMACIONES	PERIODO	IMPORTE CON IVA
ESTIMACION NO. 1 (UNO) (UNICA)	14-NOVIEMBRE-2022 AL 17-DICIEMBRE-2022	\$150,675.56
	INVERSION EJERCIDA:	\$150,675.56

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDIANTE UN RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR QUIEN SERA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LOS REPRESENTANTES DE LA DEPENDENCIA QUE RECIBE LA OBRA, MANIFIESTAN LO SIGUIENTE: QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS MOTIVOS DE ESTE CONTRATO, SE ENCUENTRAN EJECUTADOS AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL PROYECTO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN EL MISMO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA DEPENDENCIA CONTRATANTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 22 DEL MISMO MES Y AÑO ARRIBA SEÑALADO.

Manuel Aguirre Arce



H. AYUNTAMIENTOS DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2022) APROBADOS EN ACTA
DE SUBCOMITÉ DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

ARQ. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE

SUPERVISOR DE OBRA

ING. JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA

POR "EL CONTRATISTA"

C. LIC. MANUEL AARON ARIAS

C. LIC. MANUEL AARON ARIAS

Manuel Aaron Arias