



H. AYUNTAMIENTOS DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2022) APROBADOS EN ACTA DE SUBCOMITÉ DEL 18 DE MAYO DEL 2022.

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE ESCALINATAS EN EL CALLEJON INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

FECHA DE INICIO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION: 30 DE DICIEMBRE DE 2022
MODALIDAD DE EJECUCION: LICITACION PUBLICA
CONTRATO: No. MSI-DOSPM-LP-003-2022

GARANTIAS:

FIANZA POR ANTICIPO No. 1449-00512-0
IMPORTE: \$609,856.68
FECHA: 25/NOVIEMBRE/2022
COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 1449-00511-5
IMPORTE: \$174,244.76
FECHA: 25/NOVIEMBRE/2022
COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

VIGENCIA: PERIODO DE CONSTRUCCION

FIANZA POR VICIOS OCULTOS No. 1449-00511-5
IMPORTE: \$174,244.76
FECHA: 25/NOVIEMBRE/2022
COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

VIGENCIA: 12 MESES DESPUES DE LA RECEPCION DE LA OBRA

CONVENIO MODIFICATORIO POR IMPORTE:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1449-00511-5
IMPORTE: \$8,960.31
FECHA: 19/DICIEMBRE/2022
COMPAÑÍA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

VIGENCIA: PERIODO DE CONSTRUCCION

J. G. B.

[Handwritten signatures in blue ink]



H. AYUNTAMIENTOS DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2022) APROBADOS EN ACTA DE SUBCOMITÉ DEL 18 DE MAYO DEL 2022.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, DEL ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2022, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS CC. ARQ. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, EL C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ, SUPERVISOR DE OBRAS Y EL C. FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA C. FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA.

EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONTRATO AL C. FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, LA CUAL HACE ENTREGA A LA DEPENDENCIA CONTRATANTE REPRESENTADA POR EL ARQ. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, VERIFICANDO SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES.

LA OBRA CONSISTIO:

SE CONSTRUYERON 45.24 M2 DE MURO DE BLOCK HUECO DE 20X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 ARMADO CON 1 VAR. DE 3/8" Y RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A CADA 20 CMS.

SE CONSTRUYERON 34.41 M3 DE CONCRETO CICLOPEO F'C=150 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA CON ACARRERO LIBRE A 20 MTS.

CONSTRUCCION DE 27 ESCALONES DE 6.45 MTS DE ANCHO, 69 ESCALONES DE 4.07 MTS DE ANCHO Y 123.49 M2 DE LOSA DE CONCRETO 10 CMS DE ESPESOR.

SE INSTALARON 46.00 M2 DE TUBERIA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL.

SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 LUMINARIAS IMPERIAL CON UNA LAMPARA DE 70 WATTS VSAP 220 V.

RECUBRIMIENTO CON 27 PZAS CON CANTERA NEGRA DE 5 CMS DE ESPESOR DE HUELLA DE ESCALON DE 30 CMS Y 6.45 MTS DE ANCHO CON BOLEADO DE 5 CMS ASENTADO CON PEGAVITRO Y ENBOQUILLADO NEGRO CON ARENA.

RECUBRIMIENTO CON 69 PZAS CON CANTERA NEGRA DE 5 CMS DE ESPESOR DE HUELLA DE ESCALON DE 30 CMS Y 4.07 MTS DE ANCHO CON BOLEADO DE 5 CMS ASENTADO CON PEGAVITRO Y ENBOQUILLADO NEGRO CON ARENA.

RECUBRIMIENTO DE 123.49 M2 CON CANTERA NEGRA DE 5 CMS DE ESPESOR DE DESCANSO ASENTADO CON PEGAVITRO Y ENBOQUILLADO NEGRO CON ARENA.

INSTALACION DE 484.80 ML DE ZOCLO DE 10 CMS CON CANTERA NEGRA DE 2 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON PEGAVITRO Y ENBOQUILLADO NEGRO CON ARENA.

CUYA INVERSION EJERCIDA ASCIENDE A: \$1,832,050.77 (SON: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS 77/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

f.g.f.



H. AYUNTAMIENTOS DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2022) APROBADOS EN ACTA DE SUBCOMITÉ DEL 18 DE MAYO DEL 2022.

DISTRIBUCION DE RECURSOS		
ESTIMACIONES	PERIODO	IMPORTE CON IVA
ESTIMACION NO. 1 (UNO) (UNICA)	28-NOVIEMBRE-2022 AL 30-DICIEMBRE-2022	\$1,832,050.77
INVERSION EJERCIDA:		\$1,832,050.77

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDIANTE UN RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR QUIEN SERA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LOS REPRESENTANTES DE LA DEPENDENCIA QUE RECIBE LA OBRA, MANIFIESTAN LO SIGUIENTE: QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS MOTIVOS DE ESTE CONTRATO, SE ENCUENTRAN EJECUTADOS AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL PROYECTO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN EL MISMO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA DEPENDENCIA CONTRATANTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE, FRIMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 30 DEL MISMO MES Y AÑO ARRIBA SEÑALADO.

f.g.f.



H. AYUNTAMIENTOS DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2022) APROBADOS EN ACTA
DE SUBCOMITÉ DEL 18 DE MAYO DEL 2022.

POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES


ARQ. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE

SUPERVISOR DE OBRA



C. ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ

POR "EL CONTRATISTA"



C. FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA

C. FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA