



H. AYUNTAMIENTOS DE SAN IGNACIO DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ACTA DE FINIQUITO Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS
Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES RELATIVAS
AL CONTRATO No.: **MSI-DOSPM-LP-003-2025**

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, RELATIVAS AL CONTRATO No. **MSI-DOSPM-LP-003-2025** SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y EL CONTRATISTA C. ING. OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA TIZNADO CUYO OBJETO ES: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

LUGAR, HORA Y FECHA:

SAN IGNACIO, SINALOA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SITA EN AVENIDA GABRIEL LEYVA Y CALLE 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO.

SE REUNIERON LOS CC. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, EL ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ, SUPERVISOR DE OBRAS Y EL C. ING. OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA TIZNADO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ING. OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA TIZNADO.

DILIGENCIA: EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 86 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA; EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LEVANTA EL ACTA DE FINIQUITO Y SIMULTANEAMENTE, DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CUYO OBJETO ES EL SEÑALADO EN EL PROEMIO, EFECTUADOS AL AMPARO DEL CONTRATO No. **MSI-DOSPM-LP-003-2025**, FIRMADO POR UN MONTO DE \$2,238,336.32 (DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.); LOS TRABAJOS SON ENTREGADOS POR LA EMPRESA ING. OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA TIZNADO CON EL IMPORTE DE \$2,238,336.32 (DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.); LOS TRABAJOS FUERON CONTRATADOS PARA INICIAR CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025 Y TERMINAR EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2025, EJECUTADOS EN UN PLAZO DE 48 DIAS NATURALES, LAS FECHAS REALES DE INICIO Y TERMINO DE ESTE PLAZO SON: INICIO EL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025 Y TERMINO EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.

DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES DEFINITIVAS:

DISTRIBUCION DE RECURSOS		
ESTIMACIONES	PERIODO	IMPORTE CON IVA
ESTIMACION NO. 1 (UNO)	03-NOVIEMBRE-2025 AL 06-DICIEMBRE-2025	\$ 1,859,539.10
ESTIMACION NO. 2 (DOS) (FINAL)	07-SEPTIEMBRE-2025 AL 04-OCTUBRE-2025	\$ 378,797.22
	INVERSION EJERCIDA:	\$ 2,238,336.32



H. AYUNTAMIENTOS DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

ACTA DE FINIQUITO Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS
Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES RELATIVAS
AL CONTRATO No.: **MSI-DOSPM-LP-003-2025**

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, RELATIVAS AL CONTRATO No. **MSI-DOSPM-LP-003-2025** SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y EL CONTRATISTA C. ING. OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA TIZNADO CUYO OBJETO ES: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

CON RELACION AL IMPORTE CONTRACTUAL MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA RESULTA UN SALDO A CANCELAR DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.).

DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS DE OBRA REALIZADOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE: DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA SE EFECTUARON LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:

SE CONSTRUYERON 203.95 ML DE GUARNICION TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. DE 3/4".

SE CONSTRUYERON 682.11 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C= 300 KG/CM2 T.M.A. DE 3/4".

SE UTILIZARON 353.66 ML EN CALAFATEO DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA EN EL AREA PAVIMENTADA, INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

PARA LAS BANQUETAS SE UTILIZARON 201.17 M2 CON CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONTRAJUNTA DE PVC DE 1 1/2" A CADA 1.50 MTS CON EL ACABADO Y PULIDO CON BROCHA DE PELO.

PARA EL ALUMBRADO SE COLOCARON 5.00 PZA DE LUMINARIAS SRW323 OV LED STREET LIGHT LED 100W, SALIDAS DE VOLTAJE DE ALIMENTACION 120 VOLT. INCLUYENDO BASE DE CONCRETO, REGISTRO DE CONCRETO CON TAPA, POSTE OCTAGONAL CONICO FONDEADO DE 8.00 MTS DE ALTURA CON EL BRAZO FONDEADO, LAMPARA LED 100W, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION E INSTALACION.

PARA LA RED DE ALCANTARILLADO:

SE INSTALARON 59.70 ML DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA, CARGA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, BAJADO TENDIDO, NIVELADO ETC. PRUEBA DE CAMPO DE 150 MM.

SUMINISTRO E INSTALACION DE 14.00 PZA DE SILLETA DE 8"X6" DE PVC.

SE CONSTRUYERON 14.00 PZA DE REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40X0.60 MTS DE CLARO LIBRE DE 0.80 MTS DE PROFUNDIDAD FABRICADO CON TABIQUE ROJO.

PARA LA RED DE AGUA POTABLE:

SE UTILIZARON 115.40 ML DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO.

SE UTILIZARON PIEZAS ESPECIALES.

EN TOMAS DOMICILIARIAS:

SE COLOCARON 8.00 TOMAS DOMICILIARIAS TIPO URBANA DE 6.00 M. DE LONGITUD CON TUBERIA EXTRUPACK DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM.

SE COLOCARON 6.00 TOMAS DOMICILIARIAS TIPO URBANA DE 4.00 M. DE LONGITUD CON TUBERIA EXTRUPACK DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM.

FABRICACION Y COLOCACION DE ATRAQUES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.

CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS EN:



**H. AYUNTAMIENTOS DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES**

**ACTA DE FINIQUITO Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS
Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES RELATIVAS
AL CONTRATO No.: MSI-DOSPM-LP-003-2025**

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, RELATIVAS AL CONTRATO No. **MSI-DOSPM-LP-003-2025** SUSCRITO ENTRE EL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES** Y EL CONTRATISTA **C. ING. OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA TIZNADO** CUYO OBJETO ES: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN COLOCACION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE.

INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA RESILENTE DE 3" DE DIAMETRO VASTAGO FIJO DE FIERRO FUNDIDO.

CONSTRUCCION DE CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO II DE 1.00 X 0.90 MTS.

INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 0.50 X 0.50 MTS DE 97 KG.

INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.40 MTS Y CANAL DE 4".

CUADRO DE MEDICION PARA TOMAS DOMICILIARIAS.

GARANTIA POR VICIOS OCULTOS. – PARA GARANTIZAR EL CONTRATO DE REFERENCIA POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE REFERENCIA, SE OTORGO LA **FIANZA BKY-1038-0274553** CON UN IMPORTE DE **\$223,833.63 (DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 63/100 M.N.)**, CON VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025 FECHA DE LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS, EXPEDIDA POR BERKLEY MEXICO, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2025.

EL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO** POR CONDUCTO DE LA **DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**, LEVANTO, CON FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2025 EL ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, POR LO QUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 86 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESTE ACTO EL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO** POR CONDUCTO DE LA **DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**, DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS GARANTIAS, POR LO QUE NO SERA FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACION, LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO, PARA LO CUAL SEÑALAN LAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, MANIFESTANDO EL **C. ING. OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA TIZNADO** REPRESENTANTE DE LA EMPRESA **ING. OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA TIZNADO** EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.



**H. AYUNTAMIENTOS DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES**

**ACTA DE FINIQUITO Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS
Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES RELATIVAS
AL CONTRATO No.: MSI-DOSPM-LP-003-2025**


ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, RELATIVAS AL CONTRATO No. MSI-DOSPM-LP-003-2025 SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y EL CONTRATISTA C. ING. OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA TIZNADO CUYO OBJETO ES: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

CIERRE DEL ACTA. – NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO.

**POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES**

**DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES**


ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS

TESTIGO

SUPERVISOR DE OBRA


ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ

POR "EL CONTRATISTA"
ING. OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA TIZNADO


C. ING. OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA TIZNADO